



TUXPAN
N. L. AYUNTAMIENTO

H. XLIII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAVARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAVARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2026

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLIII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAVARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2025 HOJA 1 DE 4

Fecha:

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO		
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	RENTA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SINER	TOTAL
02) URBANIZACIÓN	10,253,854.61				10,253,854.61		7,468,460.00				7,468,460.00		2,785,394.61
AGUA POTABLE	566,166.63				566,166.63		564,862.37				564,862.37		1,304.26
DRENAJE SANITARIO	1,698,153.31				1,698,153.31		508,961.69				508,961.69		1,189,191.62
VIVEREDA													
SUMA DE LA HOJA	12,538,174.55				12,538,174.55		8,562,284.06				8,562,284.06		3,973,890.49
SUBTOTAL	12,538,174.55				12,538,174.55		8,562,284.06				8,562,284.06		3,973,890.49
TOTAL	12,538,174.55				12,538,174.55		8,562,284.06				8,562,284.06		3,973,890.49

LIC JAQUELINE LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Jaqueline Lopez Lopez



TUXPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2026

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2025

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

PROGRAMA:

021 URBANIZACION

Fecha:

HOJA 2 DE 4

Ho. de obra	No. de Oficio Aprobación y FISCAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEZ.	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA					SALDOS				
					INICIO (MM/AA)	TERMINO (MM/AA)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	FOMOS	MUTL	BIBEX	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL
															RAMO 23	RAMO 29			RAMO 23	RAMO 29	
2026FAIS-18-002-CP	DF-53-18-002/2026 01/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO EN AHOSADO Y CANALIZACION EN CEMENTO ENTRE CALLE MANUEL ANDRADE Y BORDO DE PROTECCION DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN	C	22/05/2026		\$ 1,530,092.17			\$ 1,530,092.17	\$ 1,405,277.00				\$ 1,405,277.00	\$ 133,785.17			\$ 133,785.17		
2026FAIS-18-003-CP	DF-F3-18-003/2026 01/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRAO AHOSADO EN CONCRETO HIDRAULICO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CENTENARIO Y ALVARO OBREGON, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	C	08/06/2026		\$ 3,438,405.97			\$ 3,438,405.97	\$ 3,160,958.00				\$ 3,160,958.00	\$ 277,447.97			\$ 277,447.97		
2026FAIS-18-004-CP	DF-F3-18-004/2026 01/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOSADO EN CONCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SOLOA Y CARRETERA TUXPAN PERAS EN LA LOCALIDAD DE PERAS, MUNICIPIO DE TUXPAN	PERAS	C	08/06/2026		\$ 3,054,869.77			\$ 3,054,869.77	\$ 1,530,215.00				\$ 1,530,215.00	\$ 1,515,653.77			\$ 1,515,653.77		
2026FAIS-18-005-CP	DF-F3-18-005/2026 01/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOSADO CON CARRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMOLETO CONTRA ENTRE MAYA Y FORCUNA Y CALLE FORTUNA ENTRE AMOLETO CONTRA ENTRE MAYA Y EL CAMINO DE PUERTO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN	TUXPAN		15/06/2026		\$ 2,221,517.70			\$ 2,221,517.70	\$ 1,363,010.00				\$ 1,363,010.00	\$ 858,507.70			\$ 858,507.70		
Suma de la Hoja							\$10,253,854.61			\$10,253,854.61	\$7,469,460.00				\$7,469,460.00	\$2,785,394.61			\$2,785,394.61		
Acumulado Anterior							\$10,253,854.61			\$10,253,854.61	\$7,469,460.00				\$7,469,460.00	\$2,785,394.61			\$2,785,394.61		
Total							\$10,253,854.61			\$10,253,854.61	\$7,469,460.00				\$7,469,460.00	\$2,785,394.61			\$2,785,394.61		

LIC. JARQUELINE LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA



RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

HOLA 3 DE 4

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLIII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

PROGRAMA:

AGUA POTABLE

Fachna:

[illegible]

LIC JÁQUELINE LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

Corporate



H. XLI AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2026

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

PROGRAMA:

DRENAJE SANITARIO

Fecha:

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2026

HOJA 4 DE 4

No. RESOLUCION	No. RESOLUCION	MONEDA DE LA PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. ELEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDOS			
					INICIO (P.M.)	TERMINO (P.M.)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2026FAS-18-000-CP	DI-F3-18-000/2026	AMPLIACION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, NAYARIT	TUXPAN	D	2026/02/25		\$ 1,698,153.31			\$ 1,698,153.31	\$ 508,961.69			\$ 508,961.69	\$ 1,189,191.62			\$ 1,189,191.62
Suma de la Hoja							\$1,698,153.31			\$1,698,153.31	\$508,961.69			\$508,961.69	\$1,189,191.62			\$1,189,191.62
Acumulado Anterior							\$10,840,021.24			\$10,840,021.24	\$8,053,322.37			\$8,053,322.37	\$2,786,698.87			\$2,786,698.87
Total							\$12,538,174.55			\$12,538,174.55	\$8,562,284.06			\$8,562,284.06	\$3,975,890.49			\$3,975,890.49

LC JAQUELINE LOPEZ LOPEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA